

**ЖУРНАЛ**  
**авторского надзора за**  
**строительством**

**ЖУРНАЛ АВТОРСКОГО НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ  
(СП 11-110-99, приложение А)**

Наименование объекта:

*Строительство котельной, расположенной по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 5/2*

Адрес объекта строительства:

*г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 5/2*

Заказчик:

*ПАО «Инвестор»; 190136, г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 5*

(наименование, адрес)

Проектировщик:

*ООО «Проектировщик»; 197162, г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 7*

(наименование, адрес проектной организации или проектного подразделения)

Журнал начат

*20.04.2016 г.*

(дата)

Журнал окончен

*20.12.2016 г.*

(дата)

Руководитель проектировщика

М.П.

\_\_\_\_\_ (подпись)

Руководитель заказчика

М.П.

\_\_\_\_\_ (подпись)





**РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПОСЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА СПЕЦИАЛИСТАМИ,  
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ АВТОРСКИЙ НАДЗОР ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ**

Наименование организации	Фамилия, имя, отчество	Дата		Подпись представителя заказчика
		приезда	отъезда	
1	2	3	4	5
<i>ООО «Проектировщик»</i>	<i>Воронов Александр Викторович</i>	<i>01.04.2016</i>	<i>01.04.2016</i>	
<i>ООО «Проектировщик»</i>	<i>Воронов Александр Викторович</i>	<i>24.04.2016</i>	<i>24.04.2016</i>	
<i>ООО «Проектировщик»</i>	<i>Воронов Александр Викторович</i>	<i>13.05.2016</i>	<i>13.05.2016</i>	
<i>ООО «Проектировщик»</i>	<i>Зайцев Артем Владимирович</i>	<i>13.05.2016</i>	<i>13.05.2016</i>	
<i>ООО «Проектировщик»</i>	<i>Воронов Александр Викторович</i>	<i>29.05.2016</i>	<i>29.05.2016</i>	
<i>ООО «Проектировщик»</i>	<i>Зайцев Артем Владимирович</i>	<i>29.05.2016</i>	<i>29.05.2016</i>	
<i>ООО «Проектировщик»</i>	<i>Воронов Александр Викторович</i>	<i>14.06.2016</i>	<i>14.06.2016</i>	
<i>ООО «Проектировщик»</i>	<i>Зайцев Артем Владимирович</i>	<i>14.06.2016</i>	<i>14.06.2016</i>	
<i>ООО «Проектировщик»</i>	<i>Воронов Александр Викторович</i>	<i>01.07.2016</i>	<i>01.07.2016</i>	
<i>ООО «Проектировщик»</i>	<i>Зайцев Артем Владимирович</i>	<i>01.07.2016</i>	<i>01.07.2016</i>	
<i>ООО «Проектировщик»</i>	<i>Воронов Александр Викторович</i>	<i>07.08.2016</i>	<i>07.08.2016</i>	
<i>ООО «Проектировщик»</i>	<i>Зайцев Артем Владимирович</i>	<i>07.08.2016</i>	<i>07.08.2016</i>	
<i>ООО «Проектировщик»</i>	<i>Зайцев Артем Владимирович</i>	<i>01.09.2016</i>	<i>01.09.2016</i>	
<i>ООО «Проектировщик»</i>	<i>Зайцев Артем Владимирович</i>	<i>23.09.2016</i>	<i>23.09.2016</i>	
<i>ООО «Проектировщик»</i>	<i>Зайцев Артем Владимирович</i>	<i>14.11.2016</i>	<i>14.11.2016</i>	
<i>ООО «Проектировщик»</i>	<i>Зайцев Артем Владимирович</i>	<i>06.12.2016</i>	<i>06.12.2016</i>	
<i>ООО «Проектировщик»</i>	<i>Воронов Александр Викторович</i>	<i>06.12.2016</i>	<i>06.12.2016</i>	
<i>ООО «Проектировщик»</i>	<i>Зайцев Артем Владимирович</i>	<i>20.12.2016</i>	<i>20.12.2016</i>	
<i>ООО «Проектировщик»</i>	<i>Воронов Александр Викторович</i>	<i>20.12.2016</i>	<i>20.12.2016</i>	

## УЧЕТНЫЙ ЛИСТ №

Дата	Выявленные отступления от проектно-сметной документации, нарушения требований строительных норм и правил и технических условий по производству строительного-монтажных работ	Указания об устранении выявленных отступлений или нарушений и сроки их выполнения	Подпись специалиста, осуществляющего авторский надзор, выполнившего запись (фамилия, инициалы, должность)	С записью ознакомлен представитель: а) подрядчика; б) заказчика (фамилия, инициалы, должность, дата)	Отметка о выполнении указаний: а) подрядчика; б) заказчика (фамилия, инициалы, должность, дата)
1	2	3	4	5	6
24.04.2016	<i>Расположение арматурных стержней фундаментной плиты ФП-1 не соответствует проектной документации</i>	<i>Устранить в срок до 26.04.2016 г.</i>	<i>Воронов А.В., ГАП</i>	<i>Сомов В.И., прораб Соколов А.Р., инженер ТН</i>	<i>Сомов В.И., прораб Соколов А.Р., инженер ТН</i>
13.05.2016	<i>При устройстве фундаментной плиты ФП-1 не выполнены работы по обмазочной гидроизоляции</i>	<i>Устранить в срок до 15.05.2016 г.</i>	<i>Воронов А.В., ГАП</i>	<i>Сомов В.И., прораб Соколов А.Р., инженер ТН</i>	<i>Сомов В.И., прораб Соколов А.Р., инженер ТН</i>
29.05.2016	<i>Трассировка наружного газопровода выполнена с отклонением</i>	<i>Устранить в срок до 03.06.2016 г.</i>	<i>Зайцев А.В., ГИП</i>	<i>Белевич, М.Э., прораб Соколов А.Р., инженер ТН</i>	<i>Белевич, М.Э., прораб Соколов А.Р., инженер ТН</i>
29.05.2016	<i>Изменен диаметр газопровода в точке врезки к существующему газопроводу</i>	<i>Устранить в срок до 03.06.2016 г.</i>	<i>Зайцев А.В., ГИП</i>	<i>Белевич, М.Э., прораб Соколов А.Р., инженер ТН</i>	<i>Белевич, М.Э., прораб Соколов А.Р., инженер ТН</i>
01.09.2016	<i>Кабель-каналы внутри ЩР и отходящие кабельные линии от щита не укомплектованы крышками</i>	<i>Устранить в срок до 04.09.2016 г.</i>	<i>Зайцев А.В., ГИП</i>	<i>Пядухов О.Г., прораб Соколов А.Р., инженер ТН</i>	<i>Пядухов О.Г., прораб Соколов А.Р., инженер ТН</i>
23.09.2016	<i>Отсутствует обозначение движения среды на наружных газопроводах</i>	<i>Устранить в срок до 24.06.2016 г.</i>	<i>Зайцев А.В., ГИП</i>	<i>Белевич, М.Э., прораб Соколов А.Р., инженер ТН</i>	<i>Белевич, М.Э., прораб Соколов А.Р., инженер ТН</i>
23.09.2016	<i>Датчики загазованности в помещении котельной не соответствуют проекту</i>	<i>Устранить в срок до 28.09.2016 г.</i>	<i>Зайцев А.В., ГИП</i>	<i>Белевич, М.Э., прораб Соколов А.Р., инженер ТН</i>	<i>Белевич, М.Э., прораб Соколов А.Р., инженер ТН</i>